

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

แบบรายงาน 01/2568

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(4) ผลการกึ่งปีผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กึ่งเงินเหลือปี (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ งบลงทุน)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(4.1) วงเงินกึ่งปีผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่ายจากการกึ่ง ปีผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน			(4.5) ขาดการณ กึ่งเงินไว้เบิกเหลือปี
1	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถการท่องเที่ยวมูลค่าสูง			85,972,000.00	85,972,000						
	กิจกรรมย่อยที่ 1 อำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยในการเดินทางด้วยการบูรณะผิวทางแอสฟัลต์เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวโดยหลวงเชียงดาว ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แม่ทะลาย - หัวโท ระหว่างกม. 100+000 - กม.102+000 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 2.000 กม.	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3	-	29,000,000.00	29,000,000	28,408,000.00	592,000.00	28,408,000.00	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 2 อำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยในการเดินทางด้วยการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวโดยหลวงเชียงดาว ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แม่ทะลาย - หัวโท ระหว่าง กม. 93+906 - กม.102+700 (เป็นช่วงๆ) ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 8.794 กม.	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3	-	9,978,000.00	9,978,000	9,878,000.00	100,000.00	9,749,926.92	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 3 อำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยในการเดินทางด้วยการติดตั้งราวกันอันตรายเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวโดยหลวงเชียงดาว ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน ชี้เหล็กหลวง - แม่ทะลายระหว่าง กม.56+338 - กม.60+089 (เป็นช่วงๆ) ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง ตำบลแม่่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 3.751 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3	-	4,994,000.00	4,994,000	4,255,200.00	738,800.00	4,245,810.00	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 4 อำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยในการเดินทางด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะของผิวทางด้วยวิธีเพิ่มความฝืดให้กับผิวทางเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวโดยอินทนนท์ ทางหลวงหมายเลข 1009 ตอนจอมทอง-คอยอินทนนท์ ช่วงระหว่างกม. 8+000-กม.46+500 (เป็นช่วงๆ) ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 38.500 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1	-	10,000,000.00	10,000,000	9,892,062.00	107,938.00	9,892,062.00	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

แบบรายงาน 01/2568

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(4) ผลการก่องหนผู้กัพ/ผลเบิกจ่าย/กัณเงินเหลือเบปี (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ งบอัยเบีง)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(4.1) วงเงินก่องหนผู้กัพ	(4.2) เงินเหลือจ่ายจากกรก่อง หนผู้กัพ	(4.3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ บังจุบัน	(4.5) คาการณ กัณเงินไว้เบิกเหลือเบปี		
	กิจกรรมย่อยที่ 5 อำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยในการเดินทางด้วยการติดตั้งราวกันอันตรายมาตรฐานสูงเชื่อมโยงเส้นทางขึ้นดอยสุเทพ - พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอนห้วยแก้ว - พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ระหว่าง กม.14+000 - กม.19+215 (เป็นแห่งๆ) ตำบลช้างเผือก ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 5.215 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2	-	15,000,000.00	15,000,000	14,985,700.00	14,300.00	14,985,700.00	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 6 อำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยในการเดินทางด้วยการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ชนิดประหยัดพลังงานเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวแมริม - สะเมิง ทางหลวงหมายเลข 1096 ตอน แมริม - ปางดะ ระหว่าง กม.1+600 - กม.11+700 (เป็นแห่งๆ) ตำบลริมใต้ ตำบลแม่แรม ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 10.100 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2	-	7,000,000.00	7,000,000	6,989,392.00	10,608.00	6,977,932.85	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 7 อำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยในการเดินทางด้วยการติดตั้งราวกันอันตรายมาตรฐานสูง เส้นทางการท่องเที่ยวแมริม-สะเมิง ทางหลวงหมายเลข 1096 ตอนแมริม-ปางดะ ระหว่าง กม. 0+500 - กม. 29+500 (เป็นแห่งๆ) ตำบลแม่แรม ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 29.0000 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2	-	10,000,000.00	10,000,000	9,966,260.00	33,740.00	9,966,260.00	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว		0.00	97,967,000.00	97,967,000						
	กิจกรรมย่อยที่ 1 เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวด้วยการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนฝาง ทางหลวงหมายเลข 109 ตอนห้วยป่าไร่ - ฝาง ระหว่าง กม.42+890 - กม.46+000 ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 3.110 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3	-	18,000,000.00	18,000,000	17,397,400.00	602,600.00	17,372,838.75	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

แบบรายงาน 01/2568

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(4) ผลการก่องหนผู้กัพ/ผลเบิกจ่าย/กัณเงินเหลือมปี (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งตดำเนินการ/ ระดมเงิน)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(4.1) วงเงินก่องหนผู้กัพ	(4.2) เงินเหลือจ่ายจากกรก่อง หนผู้กัพ	(4.3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปีังจุบัน	(4.5) คาคการณ กัณเงินไว้เบิกเหลือมปี		
	กิจกรรมย่อยที่ 2 เพิ่มศักยภาพการท่งเกี่ยวด้วยการ ปรับปรุงอำนวนยความปลอดภัยและไฟฟ้าส่องสว่าง เชื่อมโยงเส้นทางท่งเกี่ยว สายทางแยกทางหลวง 108 - อุทยานมาช่อ-บ้านไร่พัฒนา อำเภอดอยหล่อ จังหวัด เชียงใหม่ ระยะทาง 4.550 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่	-	10,000,000.00	10,000,000	9,000,000.00	1,000,000.00	9,000,000.00	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 3 เพิ่มศักยภาพการท่งเกี่ยวด้วยการ ปรับปรุงอำนวนยความปลอดภัยและไฟฟ้าส่องสว่าง เชื่อมโยงเส้นทางท่งเกี่ยว สายทางแยกทางหลวง 108 - บ้านทุ่งหมากหนุ่ม- บ้านดงหาดนาค อุทยานพุทธสถาน ธรรมวัดโมคคัลลาน ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอดอยตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 สายทาง	แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่	-	10,000,000.00	10,000,000	9,999,967.00	33.00	9,999,967.00	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 4 เพิ่มศักยภาพการท่งเกี่ยวด้วยการ บูรณะทางผิวแอสฟัลต์เชื่อมโยงเส้นทางท่งเกี่ยวดอย ม่อนจอง ทางหลวงหมายเลข 1099 ตอนบ่อหลวง-แม่ตั้น ระหว่างกม.39+000 - กม.42+775 ตำบลอมก๋อย อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 3.775 กม.	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1	-	20,000,000.00	20,000,000	19,748,000.00	252,000.00	19,747,136.36	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 5 เพิ่มศักยภาพการท่งเกี่ยวด้วยการ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง ชนิดประหยัดพลังงาน เชื่อมโยงเส้นทางท่งเกี่ยวสันกำแพง - แม่ริม ทางหลวง หมายเลข 121 ตอน ต้นเป่า - ดอนแก้ว ระหว่าง กม. 16+000 - กม.30+000 (เป็นแห่งๆ) ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด ตำบลสันพระเนตร ตำบลสันทรายน้อย ตำบลหนองจ้อม อำเภอสันทราย ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 14.000 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2	-	30,000,000.00	30,000,000	-	-	-	29,975,000.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 6 เพิ่มศักยภาพการท่งเกี่ยวด้วยการ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกึ่งเดี่ยว เชื่อมโยงเส้นทาง ท่งเกี่ยววัดดอยแม่ปึง สายเชียงใหม่ - พร้าว ทางหลวง หมายเลข 1001 ตอน บ้านโป่ง - พร้าว ระหว่าง กม. 76+188 - กม.84+000 ตำบลแม่ปึง อำเภอพร้าว จังหวัด เชียงใหม่ ระยะทาง 7.812 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3	-	9,967,000.00	9,967,000	8,294,443.00	1,672,557.00	8,167,080.77	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

แบบรายงาน 01/2568

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(4) ผลการก่องหนผู้กัพ/ผลเบิกจ่าย/กัณเงินเหลือมปี (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ งบอ้อมเงิ)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(4.1) วงเงินก่องหนผู้กัพ	(4.2) เงินเหลือจ่ายจากการก่อง หนผู้กัพ	(4.3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน			(4.5) ขาดการณ กัณเงินไว้เบิกเหลือมปี
3	โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชียงใหม่ด้วยพลัง สร้างสรรค์ (Soft Power) สู่อการท่องเที่ยวมูลค่าสูง		14,720,000.00		14,720,000						
	กิจกรรมหลักที่ 1 ยกระดับเชียงใหม่สู่เมืองเทศกาลโลก (City of festival)										
	กิจกรรมย่อยที่ 1 งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เชียงใหม่	3,000,000	-	3,000,000	2,884,950.00	115,050.00	2,864,950.00	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 2 ยกระดับประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่	1,300,000	-	1,300,000	1,225,000.00	75,000.00	1,225,000.00	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อยที่ 7 สร้างการรับรู้ท่องเที่ยว 12 เดือน 12 เทศกาลอย่างสร้างสรรค์	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่	2,000,000	-	2,000,000	1,979,800.00	20,200.00	-	1,979,800.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมหลักที่ 3 เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์										
	กิจกรรมย่อยที่ 1 เตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมประจำปีของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ องค์การยูเนสโก ประจำปี พ.ศ. 2568 (UCCN Annual Conference 2025) ณ จังหวัดเชียงใหม่	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เชียงใหม่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่	5,420,000	-	5,420,000	-	-	-	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ยกเลิกกิจกรรมเนื่องจาก จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งว่าไม่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมประจำปีของเครือข่ายเมือง สร้างสรรค์องค์การยูเนสโก ประจำปี พ.ศ. 2568 (UCCN Annual Conference 2025)
	กิจกรรมย่อยที่ 2 เพิ่มศักยภาพด้านการตลาดเชียงใหม่ เมืองสร้างสรรค์สู่สากล	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่	3,000,000	-	3,000,000	-	-	2,809,500.00	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร			52,000,000.00	52,000,000						
	กิจกรรมย่อยที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน วงแหวนอ้อมก้อย กม.98+410 - กม.105+892 แยกทาง หลวงหมายเลข 1099 - บ้านดง อำเภอมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่ ระยะทาง 7.482 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่	-	40,000,000.00	40,000,000	36,320,000.00	3,680,000.00	16,321,076.40	19,998,923.60	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมหลักที่ 2 ปรับปรุงถนนเส้นทางโลจิสติกส์เพื่อ สนับสนุนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ทางหลวงหลาย เลข 1178 - โครงการหลวงหนองเขียว กม.0+000 - 3+320 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 3.320 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่	-	12,000,000.00	12,000,000	11,998,000.00	2,000.00	11,998,000.00	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

แบบรายงาน 01/2568

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(4) ผลการก่องหนผู้กัพ/ผลเบิกจ่าย/กัณเงินเหลือมปี (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ งบอ้งอื่น)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(4.1) วงเงินก่องหนผู้กัพ	(4.2) เงินเหลือจ่ายจากการก่อง หนผู้กัพ	(4.3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ั้งจุบัน			(4.5) คาการณ กัณเงินไว้เบิกเหลือมปี
5	โครงการยกระดับสินค้าเกษตรเพิ่มมูลค่า สู่การเป็นเมืองสุขภาพระดับโลก		4,683,900		4,683,900						
	กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพการผลิตปลูกคุณภาพสู่เกษตรกรมูลค่าสูงจังหวัดเชียงใหม่	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่	956,000	-	956,000	-	-	548,031.00	250,000.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	รายการกัณเงิน - คาจ้างเหมากัดทำบรรจุภัณฑ์/ฉลากสินค้า
	กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับการผลิตอะโวคาโดคุณภาพและสร้างมูลค่า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่	2,992,900	-	2,992,900	-	-	1,700,205.00	568,500.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	รายการกัณเงิน - คาจ้างเหมากัดทำบรรจุภัณฑ์/ฉลากสินค้า - คาใช้จ่ายในการวิเคราะห์ชุมชนและส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนชุมชน - คาใช้จ่ายในการจัดทำป้าย และสื่อประชาสัมพันธ์
	กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในพื้นที่สูง เพื่อเพิ่มผลผลิตและสร้างมูลค่า	ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่	735,000	-	735,000	-	-	716,780.00	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการยกระดับสุดยอดผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จังหวัดเชียงใหม่ (Top 50 Chiang Mai Soft Power Product Empower) สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง		3,000,000.00		3,000,000						
	กิจกรรมหลักกิจกรรมค้บผู้ประกอบการ คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	โครงการเชียงใหม่เมืองแห่งอุตสาหกรรมและธุรกิจสุขภาพระดับโลก (Chiang Mai World Class Wellness City)		6,200,000								
	กิจกรรมหลักที่ 1 บ่มเพาะและสร้างผู้ประกอบการใหม่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจสุขภาพ (Health & Wellness Startup Creation)	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่	2,500,000	-	3,700,000	3,690,000	10,000	1,107,000.00	2,583,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมหลักที่ 3 ยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงในอุตสาหกรรมและธุรกิจสุขภาพ (High Value Health & Wellness Product)		1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมและธุรกิจสุขภาพ (Health & Wellness Worker Up Skill)	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่	2,500,000	-	2,500,000	2,490,000	10,000	747,000.00	1,743,000.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

แบบรายงาน 01/2568

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(4) ผลการก่อนผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กัเงินเหลือปี (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ งบยืมเงิน)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(4.1) วงเงินก่อนผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่ายจากการก่อ หนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน	(4.5) ขาดการณ กัเงินไว้เบิกเหลือปี		
8	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ PM 2.5 อย่างมีส่วนร่วมภายใต้บริบทของพื้นที่		5,869,700	2,553,600	8,423,300	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรมหลักที่ 1 การแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นละออง ขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่		5,277,200	2,553,600	7,830,800	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรมย่อย 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ แผนปฏิบัติการกำหนดมาตรการ แนวทางการป้องกันและ แก้ไขปัญหามลพิษไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่	144,600	-	144,600	-	-	127,200.00	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อย 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย ลาดตระเวน เฝ้าระวัง ทำแนวกันไฟ และดับไฟป่า โดย การมีส่วนร่วมของราษฎรในชุมชน	ที่ทำการปกครองอำเภอ 24 อำเภอ (ยกเว้นอำเภอสารภี)	542,400	-	542,400	-	-	519,800	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อย 3 จัดทำแนวกันไฟ เพิ่มประสิทธิภาพการ ป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)	-	2,553,600.00	2,553,600	-	-	2,553,600	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อย 4 การลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟป่า	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ สำนัก บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 และอำเภอ	4,392,000	-	4,392,000	-	-	4,099,000	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อย 6 อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการ เศษวัสดุเหลือทิ้ง เพื่อลดปัญหามลพิษ (PM 2.5) เป็น พลังงานทดแทนครบวงจร	สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่	62,600	-	62,600	-	-	42,100	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อย 7 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อลดมลพิษ การแก้ไขปัญหามลพิษไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่	135,600	-	135,600	-	-	132,600	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมหลักที่ 2 ประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษ ฝุ่นควันและไฟป่า	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด เชียงใหม่	592,500	-	592,500	-	-	592,500	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเพิ่มพูนของ ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน		4,265,000	-	4,265,000						
	กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมพื้นที่ป่าชุมชนเป็นแหล่งผลิต คาร์บอนเครดิตอย่างยั่งยืน	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่	4,265,000	-	4,265,000	-	-	829,262.08	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ยกเลิกดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 3,300,000 บาท
10	โครงการป้องกันและลดความเสี่ยงของภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ			57,130,000.00	57,130,000						
	กิจกรรมย่อย 1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ บ้านกลาง หมู่ 1 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่เฒ่า จังหวัด เชียงใหม่ ความยาว 170.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่	-	6,800,000.00	6,800,000	6,696,000	104,000	-	6,696,000.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

แบบรายงาน 01/2568

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)					(4) ผลการก่องหนผู้กัพ/ผลเบิกจ่าย/กัณเงินเหลือมปี (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ งบอัยการ)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(4.1) วงเงินก่องหนผู้กัพ	(4.2) เงินเหลือจ่ายจากการก่อง หนผู้กัพ	(4.3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน	(4.5) ขาดการณ กัณเงินไว้เบิกเหลือมปี		
	กิจกรรมย่อย 2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวางบ้านกลาง หมู่ 9 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 250.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่	-	10,500,000.00	10,500,000	9,900,000	600,000	9,900,000.00	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อย 3 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำขานบ้านห้วยโง้ง หมู่ 8 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 400.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่	-	12,000,000.00	12,000,000	11,000,000	1,000,000	11,000,000.00	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อย 4 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแมกลางบ้านแม่หอย หมู่ 10 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 120.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่	-	4,250,000.00	4,250,000	4,204,000	46,000	4,204,000.00	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อย 5 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำขานบ้านต้นแหนหลวง หมู่ 1 (ระยะที่ 2) ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 230.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่	-	9,580,000.00	9,580,000	8,895,400	684,600	4,447,700.00	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมย่อย 6 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำขานบ้านขาง (บริเวณป่าช้าสาธารณประโยชน์) หมู่ 4 ตำบลชีเหล็กหลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว 200.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่	-	14,000,000.00	14,000,000	12,240,000	1,760,000	12,240,000.00	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน เพื่อเสริมสร้างสังคมคุณภาพ		289,800		289,800						
	กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมสร้างงานผู้สูงอายุ	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่	289,800	-	289,800	-	-	279,300.00	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	โครงการพัฒนาคลองแม่ข้าวอ่างยั่งยืน		784,000		784,000						
	กิจกรรมหลักที่ 2 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและจิตสำนึกของชุมชน	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่	784,000	-	784,000	-	-	717,200	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ยกเลิกกิจกรรมบางส่วน วงเงิน 66,800 บาท
13	โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่		1,870,000	631,600	2,501,600						
	กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่	สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่	1,641,400	-	1,641,400	-	-	1,019,617	608,000.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	รายการกัณเงิน - ค่าจ้างจัดทำนิตการการา - ค่าจ้างจัดทำรายงานผลา
	กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมทักษะการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่โครงการร้อยใจรักัช		228,600	631,600	860,200	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรมพัฒนาการเลี้ยงสุกรชีวภาพและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โครงการร้อยใจรักัช อำเภอแม่เอย จังหวัดเชียงใหม่	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่	228,600	-	228,600	-	-	136,605	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมอนุรักษ์ พื้นที่ สนับสนุนชุมชน ในการสร้างป่าเพิ่มรายได้ในพื้นที่โครงการร้อยใจรักัช	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16		631,600.00	631,600	-	-	631,600	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

แบบรายงาน 01/2568

ที่	(1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)				(4) ผลการก่อหนี้ผูกพัน/ผลเบิกจ่าย/กัเงินเหลือเมื่อปี (บาท)				ระยะเวลา ดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน	
	(1.1) โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	(1.2) รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/ งบลงทุน)	(1.3) งบลงทุน	(1.4) = (1.2)+(1.3) รวม	(4.1) วงเงินก่อหนี้ผูกพัน	(4.2) เงินเหลือจ่ายจากการก่อ หนี้ผูกพัน	(4.3) ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน			(4.5) ขาดการณ กัเงินไว้เบิกเมื่อปี
14	โครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ที่มีความปลอดภัย		4,969,600	-	4,969,600	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรมหลักที่ 1 ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด เพื่อความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2568	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่/ ศอ.ปส.จ.ชม/อำเภอ 25 อำเภอ	1,564,500	-	1,564,500	-	-	1,430,100	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ยกเลิกดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 134,400 บาท
	กิจกรรมหลักที่ 2 การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้าง กระแสนิยม ที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เชียงใหม่	226,000	-	226,000	-	-	226,000	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง จิตใจภายใต้กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์แก่เยาวชน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เชียงใหม่	1,671,500	-	1,671,500	-	-	1,501,595	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมหลักที่ 5 สร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนและ เสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในระดับ ท้องถิ่น	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่	1,507,600	-	1,507,600	-	-	1,471,900	-	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		10,000,000		10,000,000			8,608,496.47	1,391,503.22		
	รวม		56,652,000.00	296,254,200.00	352,906,200			258,260,432.55			